

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და
ქონების მართვის სამსახურის

2016 წლის ანგარიში

1. ინფრასტრუქტურის განყოფილება

2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილია 3 753 610 ლარი. ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსების გათვალისწინებით სულ შესრულებული/შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 3 951 173 ლარს.

31,12,2016 მდგომარეობით შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

1.ჯუმათის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-მე-2 ეტაპი (6 კილომეტრიანი ცენტრალური მაგისტრალი, 38 კმ ქსელი)

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ბილდინგ დეველოპერი“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 1370 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 897 082 ლარის სამუშაო. აქედან 793 220 ლარი რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით, ხოლო 103 862 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

სულ პროექტის განხორციელების ღირებულებაა (2016-2017 წწ) **1 247 082 ლარი.**

სამუშაო დასრულებულია.

2. ცხემლისხიდის საბავშვო ბაღის მშენებლობა-მე-2 ეტაპი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ვიგორა“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 160 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 314 088 ლარის სამუშაო. აქედან 311 633 ლარი რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით, ხოლო 2 454 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

2016 წლის 31,12,2016-ისათვის შესრულებულია სამუშაოს 95 %. (დღეისათვის დასრულებულია და სამუშაოების სრული ღირებულება 2015- 2017 წწ, შეადგენს 398 837,62 ლარს)

3. ბახვის საბავშვო ბაღის მშენებლობა-მე-2 ეტაპი -145 777 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „მთაწმინდა 2007“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 200 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 145 768 ლარის სამუშაო. აქედან 138 486 ლარი რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით, ხოლო 7 282 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

სამუშაოები დასრულებულია და სულ პროექტის განხორციელების ღირებულებაა (2015-2017 წწ) 395 506 ლარი.

4.ნაგომარში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი-940 მეტრიანი გზის მონაკვეთი

სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 207 871 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „პირამიდა ფრ-ს ფილიალი“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 1250 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 177 531 ლარის სამუშაო.

დღეისათვის შემსრულებელთან შეწყვეტილია ხელშეკრულება-სამუშაოთა არაჯეროვანი შესრულებისათვის

5 .ვაკიჯვარი (ფამფალეთი)- მთისპირის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი-910 მეტრიანი გზის მონაკვეთი

სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 465 377 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „პირამიდა ფრ-ს ფილიალი“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 5100 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 354 257 ლარის სამუშაო.

დღეისათვის შემსრულებელთან შეწყვეტილია ხელშეკრულება-სამუშაოთა არაჯეროვანი შესრულებისათვის

6.მაკვანეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-870 მეტრიანი გზის მონაკვეთი

სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 265 962 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „პირამიდა ფრ-ს ფილიალი“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 4000 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 179 042 ლარის სამუშაო.

დღეისათვის შემსრულებელთან შეწყვეტილია ხელშეკრულება-სამუშაოთა არაჯეროვანი შესრულებისათვის

7.სოფ.ოზურგეთი-გურიანთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი-1166 მეტრიანი გზის მონაკვეთი

სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 423 423 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: ინდ მეწარმე „დავით სიჭინავა“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 3994 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 418 154 ლარის სამუშაო.

სამუშაოები დასრულებულია.

8.ბოხვაური-შემოქმედის დამაკავშირებელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა-პირველი ეტაპი- 975 მეტრიანი გზის მონაკვეთი

სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 276 575 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: ინდ მეწარმე „დავით სიჭინავა“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 5700 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 273 821 ლარის სამუშაო.

სამუშაოები დასრულებულია.

9.მელექედური-ნასაკირალის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-900 მეტრიანი გზის მონაკვეთი

სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 300 045 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „გზამშენი -18“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 4800 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 300 045 ლარის სამუშაო.

სამუშაოები დასრულებულია.

10.გალმა დვაბზუ-ბახვის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-პირველი ეტაპი-900 მეტრიანი გზის მონაკვეთი

სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 289 954 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „გზამშენი -18“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 4700 კაცი

2016 წელს შესრულებულია 289 894 ლარის სამუშაო.

სამუშაოები დასრულებულია.

11.სოფ.ოზურგეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა

სამუშაოთა სახელშეკრულებო ღირებულება: 392 334 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ვიგორა“

ბენეფიციართა რაოდენობა: 450 კაცი

სულ პროექტის განხორციელების ღირებულებაა 392 541 ლარი.

სამუშაოები დასრულებულია.

12. კურორტ გომის მთის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა

2016 წელს განხორციელებულია 200 000 ლარის სამუშაოები. მოწყობილია 250 კბ.მ მოცულობის სასმელი წყლის რეზერვუარი.

რეგიონული პროექტების განხორციელებაში აუცილებელ თანამონაწილეობას იღებს ადგილობრივი ბიუჯეტი .

2016 წლის 16 მაისის #823 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილია 1 170 036 ლარი შემდეგი მიზნებისათვის:

1. დაბა ურკში თაყაიშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) 4200 გრძ.მ
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 965 697 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: ინდ მეწარმეშპს „გზამშენი -18“
ბენეფიციარები: ურეკის ადგილობრივი მცხოვრებლები და დამსვენებლები (დაახლოებით 150 000 კაცი)
სამუშაოები დასრულებულია.
2. ნატანები-ურეკისა და ჩოლოქი-შეკვეთილის გარე განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოები-561 ცალი ლამპიონი
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 157 933 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ჩვენ 2“
ბენეფიციარები: სენაკი-ფოთი-სარფის საერთაშორისო გზით მოსარგებლები
სამუშაოები დასრულებულია.

მუნიციპალური განვითარების ფონდის სახსრებით :

დაიწყო ასკანა-მშვიდობაური-ბახვის საავტომობილო გზის (7 კმ) რეაბილიტაცია. სამუშაოს სრული ღირებულებაა 3 559 155 ლარი.
2016 წელს შესრულდა 2 207 167 ლარის სამუშაო (1 ფენა ასფალტის საფარის დაგება).

დაწყებულია დაბა ლაითურის წყალსადენი ქსელის მოწყობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები (პროექტირება, მიწების გამოსყიდვა).

2016 წელს **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით** ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის [საქართველოს მთავრობის 19/02/2016 წლის #265 განკარგულებით](#) გამოყოფილია 1 404 547 ლარი. ამ პროგრამის ფარგლებში მომზადებულია 155 პროექტი.

აღნიშნული პროექტებით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შესრულდა 1 267 247 ლარის სამუშაოები:

- წყალმომარაგების სამუშაოები (მიწების მოწყობა, შეძენა, ჭაბურღილი, წყლის ტუმბო) განხორციელდა 8 სოფელში (ბახვი, ვაკიჯვარი, მაკვანეთი, ძიმითი, კონჭკათი, ჭანიეთი,მერია, ნატანები). მოეწყო 1890 გრძ.მ მილი-64 466 ლარი

- მოეწყო 6 გრძ.მ სანიაღვრე არხი დაბა ურეკში-1 396 ლარი
- მოეწყო 12 გრძ.მ გაბიონი სოფ.ბოხვაურში-3 901 ლარი
- მოეწყო 3 754 გრძ.მ ბეტონის გზა 16 სოფელში (სილაური,ნარუჯა, ნასაკირალი, ასკანა, კონჭკათი, მაკვანეთი, მელექედური, მერია, ნაგომარი, ნატანები, შემოქმედი, ცხემლისხიდი, ძიმითი, ჭანიეთი, ჯუმათი, შრომა)-498 815 ლარი
- მოეწყო 16 ერთეული მცირე ხიდი და მილხიდი 8 სოფელში (ურეკი, ბახვი, დვაბზუ, ვაკიჯვარი, კონჭკათი, ნაგომარი, სოფ.ოზურგეთი, ცხემლისხიდი)-38238 ლარი
- დამონტაჟდა 565 ერთეული გარე განათების ლამპიონი 18 სოფელში (ნარუჯა, ნასაკირალი, ბაილეთი, ბახვი, ბოხვაური, გურიანთა, დვაბზუ, თხინვალი, ლიხაური, მელექედური, მერია, მთისპირი, ნატანები, სილაური, შემოქმედი, ცხემლისხიდი, ძიმითი, ჭანიეთი)-199 921 ლარი
- 12 სოფლის 13 საბავშვო ბაღში განხორციელდა სარემონტო სამუშაოები (ლაითური, ბაილეთი, გურიანთა, დვაბზუ, თხინვალი, კონჭკათი, ლიხაური, მაკვანეთი, ნაგომარი, ნატანები, შემოქმედი, ჭანიეთი)- 132 813 ლარი
- 5 სოფელში განხორციელდება ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები და ინვენტარის შეძენა (ბოხვაური, მთისპირი, ნაგომარი, სოფ.ოზურგეთი, მაკვანეთი)- 21 036 ლარი
- 4 სოფელში (ნასაკირალი, ბაილეთი, დვაბზუ, ლიხაური, ცხემლისხიდი) მოხდება სხვადასხვა კულტურული და დასასვენებელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (ახალგაზრდული ცენტრი, საკონფერენციო დარბაზი, მუზეუმი, კულტურის სახლი, ცენტრი, ბიბლიოთეკა) -70 087 ლარი
- 4 სოფელში მოხდება სტადიონების შემოღობვა-რეაბილიტაცია (ლაითური, ნასაკირალი, ბოხვაური, ვაკიჯვარი)-47 328 ლარი
- 6 სოფელში კეთილმოეწყო პარკები და სკვერები (ურეკი, ვაკიჯვარი, თხინვალი, სილაური, შემოქმედი, ჭანიეთი)-61 478 ლარი
- გაკეთდა მგზავრთა მოსაცდელი სოფ.დვაბზუში-5 232 ლარი
- 3 სოფელში (მერია, დვაბზუ, ბოხვაური) მოხდა გზების შეკეთება-52 800 ლარი
- და სხვა სამუშაოები (საყანე ფართობებისა და სასაფლაოს შეღობვა, ტუალეტის მოწყობა და ა.შ)-69 736 ლარი.

გარდა ამისა:

- სოფლის პროექტების ფარგლებში გამოყოფილი თანხიდან 62 310 ლარით მოხდა რეგიონული განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების განხორციელებაში თანამონაწილეობა
- 74 990 ლარით განხორციელდა სოფლების გზების მოხრეშვა

სამუშაოები შესრულებულია სრულად.

მუნიციპალიტეტის [ადგილობრივი ბიუჯეტიდან](#) შერულებულია შემდეგი პროექტები:

- 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საავტომობილო გზების თოვლისაგან გაწმენდა შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით.**
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 38 655 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ ტექნოსერვის“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი:100%
- 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ბახვი, ნატანები, თხინვალი, კონჭკათი დაზიანებული გზების რეაბილიტაცია**
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 13 867 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ ტექნოსერვის“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი:100%
- 3. სამშენებლო მასალებისა და დამხმარე სამშენებლო მასალების შესყიდვა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე გადასაცემად**
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 76 598 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ ოთო-555“
დღეისათვის შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი:100%

(ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 15 ოჯახს გადაეცა: ფიცარი 34,5 კბ.მ; ხის კოჭი 58 კბ.მ; ლარტყა 146,5 კბ.მ;
ცემენტი 16 ტ, თუნუქი თუნუქი 1850 კვ.მ; არმატურა 2,1 ტ; ღრუტანიანი ბლოკი 2800 ცალი.
- 4. სოფლებში შრომასა და ნატანებში ზოგიერთ მონაკვეთზე ბეტონის გზების მოწყობა**
შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 58 998 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ ჭედა 2012“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი:100%
- 5. დაბა ურეკში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავის აღდგენა**

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 12 977 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ პლაზმა“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი:100%

6. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაკვანეთში არტემ ერქომანიშვილის სიმღერა-გალობის მუზეუმის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

შესყიდული დოკუმენტაციის ღირებულება: 4 500 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ კოლხიდა ჰოლი-დეი“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი:100%

7. ბალასტისა დაღორღის შესყიდვა (გზების მოსახრეშად)

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 26 995 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ ბათვანი“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი:70%

8. დაბა ურეკის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის, სოფ.მაკვანეთში საცალფეხო ხიდის მოწყობის, სოფ.შემოქმედში ვარლამ სიმონიშვილის სახლ-მუზეუმის მოწყობის, სოფ.სემოქმედში მდ.აკისაზე ხიდის რეაბილიტაციისა და საპირსამაგრი სამუსაოების, სოფ.შემოქმედში სოფლის ცენტრში, მდინარე ბჟუჟზე ხიდის რეაბილიტაციის, სოფ.წანიეთის ცენტრის მოწყობის, სოფ.ლიხაურში ხიდის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

შესყიდული დოკუმენტაციის ღირებულება: 6 000 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: ააიპ „კეთილმოწყობისა და არქიტექტორული დაგეგმარების ცენტრი“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი:100%

9. სოფ.ოზურგეთის ადმინისტრაციული შენობის ნაწილობრივი სარემონტო სამუშაოები

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 24 442 ლარი
სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ G&G“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100%

10. მუნიციპალიტეტის სოფლებში და დაბებში გზების მოხრეშვის სამუშაოები

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 35 484 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ტექნოსერვისი“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100%

- 11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში სტიქიის შედეგად მოთხრილი ხე-მცენარეების დამუშავება, მორების დამზადება. ნახევრად გამხმარი, დაზიანებული ხეების მოჭრის სამუშაოები, ტრანსპორტირება სახერხზე და ამავე მორებიდსან ფიცრებისა და ძელაკების დამზადება და დასაწყობება**

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 5 789 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: ი.მ „ამირან ქარჩილაძე“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100%

- 12. სოფ.ჭანიეთის ცენტრის კეთილმოწყობა;**

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 20 199 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „მშენებელი“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

- 13. სოფ.შემოქმედში ვარლამ სიმონიშვილის სახლ-მუზეუმის ეზოს შეღობვა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა**

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 54 801 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „მშენებელი“

დღეისათვის შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

- 14. სოფ.მაკვანეთში (გოგეთი) მცირე ზომის ხიდის მოწყობა**

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 7 908 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ნიუ ჯორჯია“

დღეისათვის შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

- 15. სოფ.შემოქმედში მდ.აკიშაზე ხიდის რეაბილიტაცია**

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 7 908 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ნიუ ჯორჯია“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

- 16. სოფ.შემოქმედში მდ.ბჟუჟზე ხიდის რეაბილიტაცია**

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 35 601 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ნიუ ჯორჯია“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

17. სოფ.ლიხაურში ხიდის რეაბილიტაცია

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 5 552 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „ნიუ ჯორჯია“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

18. დაბა ურეკში ადმინისტრაციული შენობის ნაწილობრივი სარემონტო სამუშაოები

შესრულებულ სამუშაოთა ღირებულება: 8 895 ლარი

სამუშაოს შემსრულებელი: შპს „მემ“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

19. ღორღის შესყიდვა

შესყიდულია- 5000 კვ.მ 0.40 მმ-იანი ღორღი მუნიციპალიტეტის დაზიანებული გზების მოსახრემად

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 70 000 ლარი

სამუშაოთა შემსრულებელი - შპს „ბათვანი“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

20. სოფ.ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთულში უხვი ნალექის შედეგად დაზიანებული შიდა გზების მოხრეშვა

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 1986 ლარი

სამუშაოთა შემსრულებელი - შპს „ტექნოსერვისი“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

21. სოფ.შემოქმედის ამბულატორიაში გაზმომარაგების შიდა ქსელის საპროექტო დოკუმენტაციის მოწყობა

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 100 ლარი

სამუშაოთა შემსრულებელი - შპს „სოკარ გაზი ჯორჯია“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

22. სოფ.შემოქმედის ამბულატორიის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 400 ლარი

სამუშაოთა შემსრულებელი - შპს „სოკარ გაზი ჯორჯია“

შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

23. დაბა ლაითურის მე-6 რაიონში და სოფ.შემოქმედში (გომი) მგზავრთა მოსაცდელეების მოწყობა

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 11500 ლარი
სამუშაოთა შემსრულებელი - შპს „პლაზმა“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

24. სოფ.ნატანებში (ჩაის ფაბრიკის უბანში) დაზიანებული წყალგაყვანილობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 6124.32 ლარი
სამუშაოთა შემსრულებელი - შპს „სატისი“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

25. 21/09/2016 სტიქიის სარეაბილიტაციოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება-4990.00 ლარი
სამუშაოთა შემსრულებელი - ააიპ „კეთილმოწყობისა და არქიტექტორული დაგეგმარების ცენტრი“/
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

26. 8 ადმინისტრაციულ ერთეულში 21/09/2016 სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავების აღდგენა

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება-196222.92 ლარი
სამუშაოთა შემსრულებელი -შპს „ბათვანი“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

27. 8 ადმინისტრაციულ ერთეულში 21/09/2016 სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა გზების რეაბილიტაცია (ნატანები, ჯუმათი, ძიმითი, ჭანიეთი, მერია, ბაილეთი, ნაგომარი, სილაური)

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება-29084 ლარი
სამუშაოთა შემსრულებელი- შპს „ტექნოსერვისი“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

28. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ელექტრომომარაგების სისტემის გამხელოება

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 921.20 ლარი
სამუშაოთა შემსრულებელი -ი.მ „ვლადიმერ ლომაძე“
შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

29. მერიის თავშესაფარში გაზის შეყვანა

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება- 8 866 ლარი
სამუშაოთა შემსრულებელი -შპს „სოკარ გაზი ჯორჯია“

30. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში 2016 წლის 3-4 დეკემბრის სტიქიის შედეგად მოსახლეობაზე მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ 30,12,2016 მოხდა ხელშეკრულების გაფორმება შპს „ტასოსთან“ 260 000 ლარზე, რითაც გათვალისწინებულ იყო 46 ოჯახის სახურავის გადახურვა და 5 ოჯახისათვის სახურავის მოსაწყობი მასალების გადაცემა.
დღეისათვის შესრულებული სამუშაოს პროცენტული მაჩვენებელი: 100 %

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის #1340 განკარგულებით გამოყოფილია 129 534 ლარი. ამ თანხით შერულებულია შემდეგი პროექტები:

1. მუნიციპალიტეტის შეჭირვებულ მოსახლეობაზე გადასაცემად სამშენებლო მასალების შეძენა. ღირებულებით 165 857 ლარი. ამ პროექტის დაფინანსებაში 104 057 ლარი არის #1340 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა, ხოლო დანარჩენი სხვადასხვა განკარგულებებიდან ნარჩენი თანხები.
სამუშაოს შემსრულებელი-შპს „პატრიოტი“

სოციალურად შეჭირვებულ 72 ოჯახს გადაეცა 110,4 კმ ხის კოჭი, 51,6 კმ ლარტყა, 8114 კმ მოთუთიებული თუნუქი, 26 ტ ცემენტი, 3800 ცალი ბლოკი, 2 ტ არმატურა.

2. **2017 წ დაიღო** ხელშეკრულება სოფ.სილაურში ძეგორას უბანში 140 გრძ.მ ბეტონის გზის დაგებაზე. (დღეისათვის სამუშაოები დასრულებულია შესრულებული სამუშაოების ღირებულება-18 179,91 ლარი)

სამუშაოთა შემსრულებელი -შპს „გურია 2015“

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისის #1409 განკარგულებით გამოყოფილია 838 000 ლარი. ამ თანხით შერულებულია შემდეგი პროექტები:

1. შესყიდულია 25 000 ლარით -სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განსახორციელებელი ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.
შემსრულებელი-ააიპ „კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი“.
2. სოფ.გურიანთაში მდ.სკურდუმზე ხიდის მოწყობა-181 349 ლარი

3. სოფ.ჯუმათში მდ.ლაშის ღელეზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია და ხიდთან მისასვლელი გზის მოწყობა -72 587 ლარი
4. სოფ.შემოქმედში მდ.აკიშაზე ლითონის ხიდისა და გაბიონის მოწყობა-36 086 ლარი
5. სოფ.გურიანთაში მდ.კუჩხას გასწორხაზოვნება-50 004 ლარი,
6. სოფ.მაკვანეთში მდ.აგიდაყვას გასწორხაზოვნება-32 756 ლარი,
7. სოფ.მელექედურში მდ.ნატანების გასწორხაზოვნება და გაბიონის მოწყობა-78 679 ლარი,
8. სოფ.სილაურში მდ.მამათის ღელის გასწორხაზოვნება და გაბიონის მოწყობა-81 870 ლარი,
9. სოფ.სილაურში მდ.რობას ნაპირსამაგრი სამუშაოები და გასწორხაზოვნება-71 185 ლარი,
10. სოფ.ჯუმათში მდ.ლაშისღელის გასწორხაზოვნება და გაბიონის მოწყობა-128 221 ლარი,
11. სოფ.ჯუმათში (ბოგილას უბანი) მდ.ლაშისღელეზე ხიდთან გაბიონის მოწყობა-22 259 ლარი.

სამუშაოებს ასრულებს შპს „ბესტი“.

მიმდინარეობს სამუშაოები და დღეისათვის შესრულებულია მთლიანი სამუშაოების 60%.

მუნიციპალიტეტის მოწვევით გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტის სპეციალისტების მიერ შემოწმებულ იქნა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში 200-მდე დამეწყრილი ოჯახი. მათ მიერ გაცემული იქნა გეოლოგიური დასკვნები და რეკომენდაციები გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების შესახებ.

ოჯახებზე, რომელთა სახლების გასამაგრებლად რაიმე ღონისძიების გატარება შეუძლებელია, შეგროვდა საჭირო დოკუმენტაცია და გადაიგზავნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მიზნით. 2016 წელს დაკმაყოფილდა 5 ოჯახი.

2. ქონების მართვის განყოფილება

განყოფილებაში წლის განმავლობაში შემოვიდა 3000 წერილი. აქედან, საჯარო რეესტრიდან-სახელმწიფო რეფორმის ფარგლებში კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული 820 მიმართვა.

- მომზადდა სახელმწიფო რეფორმის ფარგლებში კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ადგილზე დათვარიელების 100 ოქმი.
- მომზადდა 265 ობიექტის ტექნიკური დოკუმენტაცია უძრავი ქონების მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირების მიზნით.
- მომზადდა და ჩატარდა 11 აუქციონი. რის შედეგადაც გასხვისდა და სარგებლობის უფლებით გაიცა 135 ობიექტი. აუქციონებიდან შემოსულმა თანხამ შეადგინა 900 000 ლარი.
- ზეხმელი და დაზიანებული ხეების ჭრასთან დაკავშირებით შემოსულია 184 განცხადება. აქედან დაკმაყოფილდა 141. მოსაკრებლის სახით შემოსულია 4 966 ლარი.
- რეკრეაციულ ზონაში ხეების ჭრასთან დაკავშირებით ჩატარდა 12 სხდომა და განხილულ იქნა 37 საკითხი.

3. არქიტექტურის განყოფილება

არქიტექტურის განყოფილების მიერ 2016 წლის განმავლობაში გაცემულია მშენებლობის 108 ნებართვა;

აქედან:

საცხოვრებელი სახლი -8

- საცხოვრებელ შენობები-12
- სავაჭრო ობიექტები-6
- კაფე-ბარი, რესტორანი-4
- სააგარაკო სახლი -33
- სასტუმრო-20
- სასწავლო დაწესებულება-1
- სკოლამდელი დაწესებულება-2
- ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტი-2
- საკომუნიკაციო ნაგებობა-26
- წყალმომარაგებისა და წყალანარინების ნაგებობა-2

მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელის სახით შემოსულია 43 380 ლარი.

2016 წელს დამტკიცდა ურეკი-შეკვეთილის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა.

08,03,2017

